



รายงานผล

การดำเนินงานประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอภูตรัง จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานรับผิดชอบ	ร้อยละการเบิกจ่าย
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.	/	-	-	320,000	285,150	34,850	17 ม.ค.68	24 ม.ค.68	สำนักปลัด	89.11
2	โครงการจัดงานของดีอำเภอภูตรังประจำปี พ.ศ.2567 และเฉลิมฉลองอำเภอภูตรัง ครบรอบ 29 ปี	/	-	-	30,000	30,000	0	16 ม.ค.68	17 ม.ค.68	สำนักปลัด	100
3	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีอำเภอภูตรัง	/	-	-	20,000	20,000	0	ต.ค.67	ส.ค.68	สำนักปลัด	100
4	โครงการสำรวจข้อมูลสถานเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	/	-	-	199,000 โอนลด 155,000	35,324	8,676	1 ต.ค.66	30 ก.ย.68	กองคลัง	17.75
5	โครงการจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	/	-	-	216,000	196,210	19,790	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	90.84
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	-	-	/	100,000	0	100,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	0
7	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย	/	-	-	15,000	6,900	8,100	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	46.00
8	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	/	100,000	0	100,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	0
9	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	/	-	-	50,000	0	50,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	0
10	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอภูตรัง จังหวัดมหาสารคาม	/	-	-	50,000	50,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	100

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
11	โครงการตั้งจุดตรวจร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง ท้องที่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ	/	-	-	100,000	70,400	29,600	28 ธ.ค. 67 11 เม.ย. 68	2 ม.ค. 68 17 เม.ย. 68	สำนักปลัด	70.40
12	โครงการจุดเทียบสองทาง	/	-	-	10,000	10,000	0	31 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100
13	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน	/	-	-	5,000	5,000	0	14 พ.ค. 68	14 พ.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100
14	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	120,000	120,000	0	11 ม.ค. 68	13 ม.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	100
15	โครงการวันแม่แห่งชาติ	/	-	-	5,000	5,000	0	9 ส.ค. 68	9 ส.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	/	-	-	795,000	480,735	311,315	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	60.47
17	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ.	/	-	-	3,323,200	3,274,715	48,485	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	98.54
18	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	/	-	-	450,000	432,000	18,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	96.00
19	โครงการธรรมภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก สถาน ประกอบการสีเขียว เพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	/	-	-	30,000	30,000	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	100
20	โครงการบูรณาการ ประชาชนร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	/	-	-	25,000	25,000	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	100
21	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัส ใช้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆโดยยุยงลายหรือแมลง อื่นๆ	/	-	-	200,000 โอนเพิ่ม 80,000	280,000	0	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	100

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
22	โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ โรคอุบัติใหม่	/	-	-	10,000	10,000	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	100
23	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ถด คัดแยกขยะ มูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนตำบลนาโพธิ์	/	-	-	20,000	20,000	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	100
24	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-21	/	-	-	420,000	420,000	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	100
25	โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอันตราย	/	-	-	78,000	77,980	20	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	99.97
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างประกอบด้วยสายมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ ควบคุมฯลฯ ภายในตำบลนาโพธิ์	/	-	-	200,000	181,013.92	18,986.08	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง	90.51
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ภายในเขต อบต.นาโพธิ์	/	-	-	822,000	818,728.30	3,271.70	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง	99.60
28	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีใน ตำบลนาโพธิ์	/	-	-	30,000	30,000	0	26 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	กอง สวัสดิการฯ	100
29	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	/	-	-	15,000	15,000	0	26 พ.ย. 68	26 พ.ย. 68	กอง สวัสดิการฯ	100
30	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพและศึกษา ดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์	/	-	-	300,000	110,465	189,535	22 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	กอง สวัสดิการฯ	36.82
31	โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	/	-	-	20,000	9,900	0	19 มี.ค. 68	19 มี.ค. 68	กอง สวัสดิการฯ	49.50

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ			
32	โครงการกีฬานาฬิกาฟุตซอลด้านยาเสพติด	/	-	-	240,000	240,000	0	21 ธ.ค. 67	28 ธ.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	100	
33	โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	/	-	-	20,000 โอนเพิ่ม 100,000	120,000	0	31 มี.ค. 68	11 เม.ย. 68	กอง สวัสดิการฯ	100	
34	โครงการจัดงานอนุรักษ์การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน	/	-	-	120,000	120,000	0	14 เม.ย. 68	14 เม.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	100	
35	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	-	-	/	30,000 โอนลด 30,000	0	0	19 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	0	
36	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษาไฟฟ้า-หนองแวง	/	-	-	30,000	30,000	0	2 ธ.ค. 68	9 ธ.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100	
37	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	/	-	-	30,000	30,000	0	9 ก.ค. 68	9 ก.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100	
38	โครงการบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ	/	-	-	40,000	40,000	0	26 ธ.ค. 67	1 ม.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100	
39	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2568	/	-	-	300,000	300,000	0	12 พ.ค. 68	12 พ.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100	
40	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	/	-	-	200,000	200,000	0	15 พ.ย. 67	15 พ.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	200,000	
41	อุดหนุนองค์กรประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินงานโครงการประเพณีท้องถิ่น	-	-	/	320,000 โอนลด 320,000	0	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	0	
42	โครงการแม่พระประธานประจำปี	/	-	-	80,000	80,000	0	11 พ.ค. 68	11 พ.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	100	
43	โครงการอบรมธรรมะสัญจร	/	-	-	60,000	60,000	0	10 ต.ค. 67	10 ต.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	100	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
44	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ทำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	/	-	-	245,000	234,000	0	22 เม.ย. 68	20 มี.ย. 68	กองช่าง	95.51
45	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	/	-	-	500,000	499,000	1,000	13 ม.ค. 68	10 เม.ย. 68	กองช่าง	99.80
46	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านหนอง ทอง หมู่ที่ 20	/	-	-	107,000	106,000	1,000	27 ม.ค. 68	2 เม.ย. 68	กองช่าง	99.07
47	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	/	-	-	85,000	85,000	0	27 ม.ค. 68	21 มี.ค. 68	กองช่าง	100
48	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนหน้า บ้านแม่เรียน โทษาค	/	-	-	70,000	70,000	0	27 ม.ค. 68	21 มี.ค. 68	กองช่าง	100
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูชัย หมู่ที่ 21 ถึง กม.7	/	-	-	171,000	170,000	1,000	10 พ.ค. 68	7 ก.ค. 68	กองช่าง	99.42
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายจาก บ้านนาวิชัย ประจันตคาม ถึงหน้าบ้าน นายณรงค์ เทียงดี	/	-	-	85,000	85,000	0	17 ก.พ. 68	20 เม.ย. 68	กองช่าง	100
51	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ไป จากโรงงานน้ำดื่มประชารัฐ	/	-	-	183,000	183,000	0	13 ก.พ. 68	11 เม.ย. 68	กองช่าง	100
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากที่นา นายสนอง พรตอทอง ถึงสี่แยกที่นา นางเนตรดาว รัดสีวอ	/	-	-	268,000	267,000	1,000	17 ก.พ. 68	20 เม.ย. 68	กองช่าง	99.63
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจาก แยกบ้านนาคำโฮง บุซบง ถึง บ้านหัวนาคำ	/	-	-	399,000	398,000	1,000	27 มี.ค. 68	24 พ.ค. 68	กองช่าง	99.75

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เส้นหนอง แหวนตอนบน ถึงวัดสมภารนาราม	/	-	-	215,000	214,000	1,000	17 มี.ค. 68	13 พ.ค. 68	กองช่าง	99.53
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จาก ทล.23 ถึงแยกบ้าน นายบรรจง สมออร	/	-	-	398,000	397,000	1,000	26 ก.พ. 68	21 เม.ย. 68	กองช่าง	99.75
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางทิศใต้ หมู่บ้านไปห้วยแค้น ม.10	/	-	-	399,000	396,500	2,500	5 ก.พ. 68	4 เม.ย. 68	กองช่าง	99.37
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 จากบ้าน คูชัย ถึง กม.7	/	-	-	498,000	496,000	2,000	6 มี.ค. 68	4 พ.ค. 68	กองช่าง	99.60
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก บ้านพ่อเคน ศาลาด ถึงบ้านนายสมพร มะลัย	/	-	-	270,000	269,000	1,000	6 มี.ค. 68	4 พ.ค. 68	กองช่าง	99.63
59	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 สายตอนปู่ตา ไปทางทิศใต้ ถึงตำบลหนองแวง	/	-	-	300,000	297,000	3,000	13 ก.พ. 68	11 เม.ย. 68	กองช่าง	99.00
60	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนอง หมู่ที่ 18	/	-	-	300,000	300,000	0	18 มี.ย. 68	16 ส.ค. 68	กองช่าง	100
61	โครงการยกทรงพื้นดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 สายจากที่นา นายวัชรินทร์ แสงอ่อน ถึงที่นา นายทองสี เพชรทอง พร้อมลงท่อ 3 จุด	/	-	-	500,000	496,000	4,000	10 ก.พ. 68	6 เม.ย. 68	กองช่าง	99.20
62	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินพร้อมลงหินลูกรัง อบต. นาโพธิ์ หมู่ที่ 2	/	-	-	500,000	500,000	0	27 มี.ค. 68	24 พ.ค. 68	กองช่าง	100
63	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกทรงพื้นดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 3 สายหลังร้านพบพระทางทิศเหนือ ถึงเขต ต.หนองเหล็ก พร้อมลงท่อ จำนวน 1 จุด	/	-	-	473,000	469,000	4,000	10 ก.พ. 68	6 เม.ย. 68	กองช่าง	99.15
64	โครงการก่อสร้างท่อลอดเพื่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พัฒนา หมู่ที่ 12 ด้านทิศตะวันตกกสรณะน้ำสาธารณะ ประโยชน์	/	-	-	340,000	325,000	15,000	22 เม.ย. 68	20 มี.ย. 68	กองช่าง	95.59

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
65	โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 และลง ท่อ จำนวน 2 จุด สายจากบ้านโนนทัน ไปทิศตะวันตก บ้านธรรมพัฒนา	/	-	-	400,000	397,000	3,000	7 มี.ค. 68	5 พ.ค. 68	กองช่าง	99.25
66	โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานเพื่อการเกษตรพร้อมลง ลูกรัง หมู่ที่ 5 สายจากที่นา นางอำนาจ ราศรี ถึงที่นา นางสาว ชลชนก กองปัน	/	-	-	400,000	397,000	3,000	6 มี.ค. 68	4 พ.ค. 68	กองช่าง	99.25
67	โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 8 สาย บ้านหัวนาคำ ถึงหนองบัว	/	-	-	500,000	499,000	1,000	28 มี.ค. 68	23 มี.ค. 68	กองช่าง	99.80
68	โครงการก่อสร้างถนนยกย่องผู้ปฏิบัติงาน พร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 13 จากที่นา นายชาญชัย กาหลง ถึง โรงเรียน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์	/	-	-	400,000	169,000	231,000	17 ก.ค. 68	24 ส.ค. 68	กองช่าง	42.25
69	โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 14 สาย บ้านโนนถาวร - บ้านพิพโสธ จากนา นางบุญถม ถนนนอก ถึงถนน ทล.2300	/	-	-	400,000	399,500	500	26 มี.ค. 68	16 พ.ค. 68	กองช่าง	99.88
70	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 15 จากที่นา นายนิคม โพธิ์ ถึงที่นา นายเดช ราชมะโรง	/	-	-	231,000	231,000	0	30 เม.ย. 68	24 มิ.ย. 68	กองช่าง	100
71	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 จากบ้านหัวมะเขือไปตำบลเหล็ก	/	-	-	400,000	397,000	3,000	6 ก.พ. 68	5 เม.ย. 68	กองช่าง	99.25
72	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 17 จากแยกภูกระแต ถึงที่นา นายเสาร์ เทียบแสง	/	-	-	400,000	397,000	3,000	6 ก.พ. 68	5 เม.ย. 68	กองช่าง	99.25
73	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรจากทางทิศใต้ ของหมู่บ้านไปถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 บ้านไผ่ - บรป่าม 2	/	-	-	300,000	299,500	500	13 มี.ค. 68	18 เม.ย. 68	กองช่าง	99.83

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			จ/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
74	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 11 สายท้าววัดบ้านโนนสมบูรณ์ ถึงถนน ทล.23	/	-	-	400,000	399,500	500	19 มี.ค. 68	12 พ.ค. 68	กองช่าง	99.88
75	โครงการถนนหินคลุกเส้นทางการเกษตรภายในเขตตำบล เขื่อนตำบลภูเหล็ก	/	-	-	400,000	399,500	500	10 มี.ค. 68	5 พ.ค. 68	กองช่าง	99.88
76	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบล นาโพธิ์	/	-	-	400,000	400,000	0	25 ก.พ. 68	21 เม.ย. 68	กองช่าง	100
77	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จากบ้านนายโหล ทิมโหล ถึง บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	/	-	-	400,000	399,500	500	20 มี.ค. 68	18 พ.ค. 68	กองช่าง	99.88
78	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองคูณ ทอง หมู่ที่ 20	/	-	-	400,000	395,000	5,000	13 ก.พ. 68	11 เม.ย. 68	กองช่าง	98.75
79	โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 21 จาก แยกถนน ทพ.ม.ค.4019 ถึงบ้านวังขอนจิก	/	-	-	259,000	259,000	0	13 มี.ค. 68	2 พ.ค. 68	กองช่าง	100
80	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกกับถนนเดิม หมู่ที่ 9 จากถนน ทล.23 ถึงบ้านโนนสะอาด	/	-	-	399,000	392,000	7,000	27 มี.ค. 68	24 พ.ค. 68	กองช่าง	98.25
81	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกกับถนนเดิม หมู่ที่ 19 จากบ้านโนนงาม ถึง ทล.23	/	-	-	399,000	392,000	7,000	18 เม.ย. 68	30 พ.ค. 68	กองช่าง	98.25
82	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 จาก ถนน ทล.23 ไปบ้านโนนสมบูรณ์	/	-	-	399,000	392,000	7,000	18 เม.ย. 68	30 พ.ค. 68	กองช่าง	98.25
83	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 20 จากบ้านนาย นิคม โพระ ถึงบ้านหนองโดน	/	-	-	10,000	10,000	0	1 เม.ย. 68	16 เม.ย. 68	กองช่าง	100
84	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากถนน ทล. 2300 แยกวัดป่าโพธิ์ชัย ถึงลำห้วยหินลาด	/	-	-	300,000	300,000	0	20 มี.ค. 68	18 พ.ค. 68	กองช่าง	100

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มพลาสถิก หมู่ที่ 18 จากบ้านนายสมชาย ทางทิศตะวันตก บริษัท มหาวิทยาลัยราม เเบวเอเรช จำกัด	/	-	-	250,000	247,000	3,000	8 ก.ค. 68	2 ก.ย. 68	กองช่าง	98.80
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 สายข้างพ.ส.ต.นาโพธิ์ ด้านทิศตะวันตกบ้าน นายสุพัฒน์ เจนการ ถึงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาโพธิ์	/	-	-	375,000	357,000	18,000	7 พ.ค. 68	5 ก.ค. 68	กองช่าง	95.20
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแจ้ง สนิทไปศูนย์เรียนรู้ บ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๗	/	-	-	450,000	450,000	0	7 ก.ค. 68	2 ก.ย.68	กองช่าง	100
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจาก ถนนลาดยางไปทางทิศเหนือ (บ้านหัวนาคำ) ไปบ้าน พ่อแพง ปัดพิ บ้านโนนสมบัติหมู่ที่ 11	/	-	-	500,000	475,500	24,500	7 พ.ค. 68	5 ก.ค. 68	กองช่าง	95.10
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านหัวมะเขือไปทางทิศตะวันตก เชื่อม ต.ภูเหล็ก	/	-	-	296,000	282,000	14,000	7 พ.ค. 68	5 ก.ค. 68	กองช่าง	95.27
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 จาก บ้านคูชัย ถึง กม.7	/	-	-	500,000	495,000	5,000	6 พ.ค. 68	29 มิ.ย. 68	กองช่าง	99.00
91	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนพร้อมลงหินลูกรัง อบต.นาโพธิ์ หมู่ที่ 1 - 21	/	-	-	500,000	499,000	1,000	16 มิ.ย. 68	11 ส.ค. 68	กองช่าง	99.80
92	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองโดนถึง บ้านไฟศาล หมู่ที่ 2	/	-	-	500,000	499,500	500	28 เม.ย. 68	24 มิ.ย. 68	กองช่าง	99.90
93	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกกับถนนเดิม หมู่ที่ 9 จากถนน พ.ด.23 ถึงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	/	-	-	500,000	499,500	500	28 เม.ย. 68	24 มิ.ย. 68	กองช่าง	99.90
94	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขต อบต.นาโพธิ์	/	-	-	417,000	417,000	0	28 เม.ย. 68	24 มิ.ย. 68	กองช่าง	100
95	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน(คุ้มบน) ม.7	/	-	-	50,000	50,000	0	25 มิ.ย. 68	24 ส.ค. 68	กองช่าง	100

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
96	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8	/	-	-	250,000	239,000	11,000	30 เม.ย. 68	29 มิ.ย. 68	กองช่าง	95.60
97	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคั่นหนองแหวหนองบนไปวัดสมภาพาวราม บ้านหนองแหว หมู่ที่ 7	/	-	-	249,000	237,000	12,000	22 พ.ค. 68	20 ก.ค. 68	กองช่าง	95.18
98	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแยกหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านโนนสะอาดถึงบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9	/	-	-	462,000	462,000	0	17 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 68	กองช่าง	100
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝ่ายหลวงถึงบ้าน กุดเขือก ต.บ้านลาน) ม.5	/	-	-	252,000	252,000	0	7 ก.ค. 68	2 ก.ย. 68	กองช่าง	100
100	โครงการยกทรงปูนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 21 จาก กม.7 ถึงที่นา นายสุเทพ ดอนมั่ง	/	-	-	498,000	498,000	0	6 พ.ค. 68	29 มิ.ย. 68	กองช่าง	100
101	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 10 จากสี่แยกบ้านหนองกุงไปบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง	/	-	-	250,000	250,000	0	3 ก.ค. 68	24 ส.ค. 68	กองช่าง	100
102	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา นายสมโภชน์ เสาวรส ไปดอนปู่ตาบ้านโนนทัน หมู่ที่ 4	/	-	-	250,000	250,000	0	16 มิ.ย.68	11 ส.ค. 68	กองช่าง	100
103	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูทอง ม.20 ถึงบ้านไพศาล	/	-	-	250,000	250,000	0	28 เม.ย. 68	24 มิ.ย. 68	กองช่าง	100
104	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 จากบ้านห้วยมะเขือไปตำบลภูเหล็กอ.บ้านไผ่	/	-	-	500,000	491,000	9,000	17 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 68	กองช่าง	98.20
105	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากบ้านโนนถาวรถึงบ้านพิพาส(หินคลุก) บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14	/	-	-	250,000	250,000	0	6 พ.ค. 68	29 มิ.ย. 68	กองช่าง	100
106	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากสี่แยกสนามกีฬา ม. 4 ไปทางทิศใต้ โดยลงหินคลุก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 4	/	-	-	250,000	250,000	0	23 พ.ค. 68	20 ก.ค. 68	กองช่าง	100

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
107	โครงการรณนินทูลจากนายดำ ช่าง ไปถึงถนนหน้าโรงแบ่ง หมู่ที่ 12	/	-	-	250,000	250,000	0	23 มิ.ย. 68	18 ส.ค. 68	กองช่าง	100
108	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 16 จากบ้านโนนเกษตร ไปพาร์มเห็ด	/	-	-	250,000	250,000	0	28 เม.ย. 68	24 มิ.ย. 68	กองช่าง	100
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำไปบ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 8	/	-	-	435,000	435,000	0	4 ก.ค. 68	1 ก.ย. 68	กองช่าง	100
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง ถึงหมู่ที่ 12 บ้านพัฒนา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	/	-	-	2,383,000	2,383,000	0	19 ก.พ. 68	19 พ.ค. 68	กองช่าง	100
111	โครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	/	-	-	250,000	250,000	0	3 ธ.ค. 68	3 ธ.ค. 68	กองส่งเสริม การเกษตร	100
112	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/	-	-	300,000	300,000	0	11 ธ.ค. 68	13 ธ.ค. 68	กองส่งเสริม การเกษตร	100
113	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้พืชสดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี	/	-	-	20,000	20,000	0	2 เม.ย. 68	2 เม.ย. 67	กองส่งเสริม การเกษตร	100
114	โครงการสัตรีโรคโควิด คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	/	-	-	100,000	90,000	0	1 พ.ย. 67	1 พ.ย. 67	กองส่งเสริม การเกษตร	90.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ			
115	โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	/	-	-	30,000	30,000	0	13 มี.ค. 68	13 มี.ค. 68	กองส่งเสริม การเกษตร	100	
116	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	/	-	-	10,000	10,000	0	24 ก.ค. 68	24 ก.ค. 68	กองส่งเสริม การเกษตร	100	
117	โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	/	-	-	250,000	250,000	0	20 ธ.ค.67	5 ก.พ. 68	กอง สวัสดิการฯ	100	