



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

(รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

เรื่อง รายงานติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๐๖ (๒) แสดงผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอภูตรัง จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.	จัดอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	320,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มี ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	276,070	40,930	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอภูตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีอำเภอภูตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของที่ว่าการอำเภอภูตรัง ที่ มค 1218/ว448 ลง วันที่ 5 มิถุนายน 2567	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	อำเภอภูตรังได้ ดำเนินการจัดงานพระ ราชพิธี/รัฐพิธี	30,000	0	สำนักปลัด
3	จัดงานของดีอำเภอภูตรังประจำปี พ.ศ.2568 และ เฉลิมฉลองอำเภอภูตรัง ครบรอบ 30 ปี	อุดหนุนตามโครงการจัดงานของดีอำเภอภูตรังประจำปี พ.ศ. 2568 และเฉลิมฉลองอำเภอภูตรัง ครบรอบ 30 ปี ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของที่ว่าการอำเภอภูตรัง ที่ มค 1218/ว452 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	อำเภอภูตรังได้จัดงาน ของดีอำเภอภูตรัง ประจำปี พ.ศ.2568 และเฉลิมฉลองอำเภอ ภูตรัง ครบรอบ 30 ปี	30,000	0	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	199,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองคลัง
5	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอคูด้รัง จังหวัดมหาสารคาม	อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอคูด้รัง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(สถานที่กลาง)อำเภอคูด้รัง ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอคูด้รัง ที่ มค 0023.9/ว 129 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2567	50,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอคูด้รัง ได้มีงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอคูด้รัง	50,000	0	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายสวน มัคคะลม ถึงสวนนางชุดิกาญจน์ จันทร์สุราษฎร์	อุดหนุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรปือ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ สายจากบ้าน นายสวน มัคคะลม ถึงสวนนางชุดิกาญจน์ จันทร์สุราษฎร์	50,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในตำบลนาโพธิ์	อุดหนุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรปือ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในตำบลนาโพธิ์	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	อุดหนุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรปือ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	300,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ จากนายเตรียม จันทร์เขียน ถึงถนนแจ้งสนิท บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19	อุดหนุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรปือ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำจากนายเตรียม จันทร์เขียน ถึงถนนแจ้งสนิท บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19	100,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ จากบ้านห้วยน้ำค่า หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัว ตำบลกุตุรงค์	อุทหนุมนให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ จากบ้านห้วยน้ำค่า หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัว ตำบลกุตุรงค์	350,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-21 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างประกอบด้วยสาย มีเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมฯลฯ ภายในตำบลนาโพธิ์	อุทหนุมนให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ในการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประกอบด้วยสายมิเตอร์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมฯลฯ ภายในตำบลนาโพธิ์	200,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
7	โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลนาโพธิ์ จำนวน 16 จุด	อุทหนุมนให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมแปร์ ใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลนาโพธิ์ จำนวน 16 จุด	20,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านใหม่หนองจาน หมู่ 18 (คุ้มบนไปทางทิศเหนือ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ 18 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร ทน 0.15 เมตร ลูกครึ่งไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 สายข้างรพ.สต.ด้านทิศตะวันตกบ้าน นายสุพัฒน์ เจนการ ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านนาโพธิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้าง รพ.สต. นพ.ด้านทิศตะวันตก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	375,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแจ้งสนิทไปศูนย์เรียนรู้ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยลดถนนปรับระดับผิวทาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร เพกถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจากถนนลาดยางไปทางทิศเหนือ (บ้านหัวนาคัก) ไปบ้านพ่อแพง ปิดพี บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.15 เมตร ลูกรังไพล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กักหนด	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านห้วยมะเขือไปทางทิศตะวันตก เชื่อมต.ภูเหล็ก	ก่อสร้างถนน คอนส.บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 จากถนน คอนส.เดิมไปทางทิศตะวันตก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร ทน 0.15 เมตร ลูกรังไพล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กักหนด	296,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 จากบ้านคูชัย ถึง กม.7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร ทน 0.15 เมตร ลูกรังไพล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ลงท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 16 ท่อนพร้อมกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กักหนด	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนยกอรุณพูนดินพร้อมลงหินลูกรัง ออบต.นาโพธิ์ หมู่ที่ 1-21	ยกอรุณพูนดินพร้อมลงหินลูกรัง (บ้านหนองโตน หมู่ที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร ลงท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.60 เมตร จำนวน 19 ท่อน จำนวน 2 จุด ลงหินลูกรังถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ--	-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก หมู่ที่ 3 จากศาลากลางบ้านไปทางทิศใต้ตั้งบ้านนางใหม่ เปรินทร์	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 โดยการลาดยางแบบแอสฟัลติกที่ทับถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ--	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองโหนดถึงบ้านโพตาล หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 15, บ้านหนองโหนด หมู่ที่ 2 ไปบ้านโพตาล หมู่ที่ 5 โดยการลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกกับถนนเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกกับถนนเดิม หมู่ที่ 9 จากถนน ทล. 23 ถึงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 โดยการลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกกับถนนเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,320 ตาราง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโนนงาม	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	150,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จากหน้าวัดไปทางทิศตะวันตก บ้านโนนสนมบัติ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จากหน้าวัดไปทางทิศตะวันตก บ้านโนนสนมบัติ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่บ้าน ด้านทิศใต้ บ้านปทุมทอง หมู่ที่ 13	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
14	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายใน เขต อบต.นาโพธิ์	-สายที่ 1 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขต อบต.นาโพธิ์ (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์) โดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกกับถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร -สายที่ 2 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขต อบต.นาโพธิ์ (หลังโรงเรียนบ้านนาโพธิ์) โดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกกับถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 644 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	417,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
15	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 72 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
16	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหนองแหนอนบนไปวัดสมภาวนาราม บ้านหนองแหนอน หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแหนอน หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	249,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
17	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแยกหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านโนนสะอาดถึงบ้านโนนงามหมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	462,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	ปรับปรุงปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ--	-	-	กองช่าง
19	โครงการยกกรงพูนดินถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 5 จากถนน ทล.23 ถึง ถนนหลังสระตะกั่ว	ก่อสร้างถนนยกกรงพูนดินพร้อมลูกรัง บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลงท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อนหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร ลงหินลูกรังถนนขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	252,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ--	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
20	โครงการยกอร่องพูนดินพร้อมลงหิน ลูกกริ่ง หมู่ที่ 21 จาก กม.7 ถึงที่นา นาย สุเทพ ดอนมุง	ก่อสร้างยกอร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกกริ่ง บ้านโพตาล หมู่ที่ 5 ขนาดผืนจรรยาจร กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลงท่อ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อนหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,300 ตาราง เมตร ลงหินลูกกริ่งขนาดผืนจรรยาจร กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลงหินลูกกริ่งไม่น้อย กว่า 2,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์ก้ำหนด	498,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
21	โครงการยกอร่องพูนดินเสริมลูกกริ่งจาก ถนนหลวงบ้านหนองกุ้งไปสิ้นสุดนา นายสุดใจ	ยกอร่องพูนดินถนน บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 10 ขนาดผืน จรรยาจรกว้าง 6 เมตร ยาว 557 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,342 ตารางเมตร ลง หินลูกกริ่งขนาดผืนจรรยาจรกว้าง 5 เมตร ยาว 557 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่ น้อยกว่า 2,785 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโพธิ์ก้ำหนด		1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
22	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพัฒนา หมู่ที่ 12	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพัฒนา หมู่ 12 จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ--	-	-	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 21 บ้านคูชัย หมู่ที่ 21	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านคูชัย หมู่ที่ 21 จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ--	-	-	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนายสมโภชน์ เสวรส ไปดอนปู่ตาบ้านโนนทัน หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากสี่แยกสนามกีฬา บ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 ไปทางทิศใต้ โดยลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 726 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,904 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ--	-	-	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูมทอง ม.20 ถึง บ้านโพศาล	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูมทอง หมู่ที่ 20 ถึง บ้านโพศาล โดยการลาดยางแบบแอสฟัลติก ทับนถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ--	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
26	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 จากบ้านห้วย มะเขือ ไปตำบลทุ่งเหล็ก อ.บ้านไร่	ยก่องปูนดินพร้อมลูกรัง บ้านห้วยมะเขือ หมู่ ที่ 17 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,065 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 6,390 ตารางเมตร ลงท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน ลงหิน ลูกรังถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลงหิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 5,325 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์กาหนด	500,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านโนนถาวรถึงบ้านพิพโสศ(หิน คลุก) บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก ถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 726 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อย กว่า 2,904 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์กาหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จากสี่แยกสนามกีฬา ม.4 ไปทางทิศใต้ โดยลงหินคลุก บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากสี่แยกสนามกีฬา บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 4 ไปทางทิศใต้ โดยลงหินคลุกถนน ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 726 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,904 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กาหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
29	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 12 สายดอนปู่ตา ทางทิศใต้ ถึงดอนปู่ตา บ้านพัฒนา หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก ถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 726 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,904 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ--	-	-	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 16 จากบ้านโนนเกษร ไป ฟาร์มเห็ด	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนเกษร หมู่ที่ 16 โดยการลาดยางแบบแอสฟัลติกที่ถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ--	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อุตสาหกรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจุดเทียนส่องทาง	ดำเนินโครงการจุดเทียนส่องทาง เช่น จัดสถานที่ ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	10,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา	10,000	0	กองการศึกษาฯ
2	โครงการปฐมวัยเทศบาลเรียน	ดำเนินโครงการปฐมวัยเทศบาลเรียน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	5,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๘	ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	120,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม	120,000	0	กองการศึกษาฯ
4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	ดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	5,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์	ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เรียนรู้สื่อตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ เช่นเชน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	10,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<p>สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นที่ต้องคงการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินผ่านกองอาคารสถานศึกษา ภายในสังกัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์ฯ ตั้งไว้ 530,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ฯ ตั้งไว้ 158,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ 3.ค่าหนังสือเรียน -ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 16,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 25,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 26,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 40,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 	795,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	สถานศึกษาได้รับ การสนับสนุน	272,065	522,935	กองการศึกษา
7	โครงการอบรมแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า นำหนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์	อบรมแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า นำหนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น ฯลฯ	10,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
8	ค่าอาหารเสริม(นม)	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็ก นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในอัตราคน ละ 7.51บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โพธิ์ จำนวน 260 วัน 2.โรงเรียนบ้านหนองแหงเงินจำนวน 260 วัน 3.โรงเรียนบ้านโพธิ์ศาล(ดีลอยูทิต) จำนวน 260 วัน 4.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์จำนวน 260 วัน 5.โรงเรียนบ้านหนองโดนจำนวน 260 วัน 6.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จำนวน 260 วัน 7.โรงเรียนบ้านหันนาคำโนนสมบัติจำนวน 260 วัน 8.โรงเรียนบ้านโนนสะอาดจำนวน 260 วัน 	1,600,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	เด็กเล็ก/นักเรียน ของสถานศึกษาใน สังกัดรับอาหารเสริม (นม)	496,693.22	1,073,306.78	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
9	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	<p>อุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียน จำนวน 200 วันดังนี้</p> <p>(1)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนอง แหน ตั้งไว้ 612,000 บาท</p> <p>(2)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้าน ไพศาล ตั้งไว้ 233,000 บาท</p> <p>(3)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนา โพธิ์ ตั้งไว้ 823,000 บาท</p> <p>(4)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนอง โดน ตั้งไว้ 528,000 บาท</p> <p>(5)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนน สมบูรณ์ ตั้งไว้ 524,000 บาท</p> <p>(6)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนา คำโนนสมบัตี ตั้งไว้ 319,000 บาท</p> <p>(7)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนน สะอาด ตั้งไว้ 287,000 บาท</p>	3,326,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	นักเรียนได้รับอาหาร กลางวัน	1,660,192	1,665,808	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการกีฬาอาชีพด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ด้านยาเสพติด ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	240,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ประชาชนได้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	240,000	0	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดงานอนุรักษ์รักษาระเลเล่นกีฬาที่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดงานอนุรักษ์รักษาระเลเล่นกีฬาที่บ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ^{๓๑}	120,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	125,000	17,500	กองการศึกษาฯ
4	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โปธารองแวง	ส่งเสริมความสามัคคี นักเรียนนำทักษะด้านกีฬามาใช้ปฏิบัติตามกฎ กติกา	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	30,000	0	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	40,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	บวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ	21,000	19,000	กองการศึกษาฯ
6	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2568 เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	300,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
7	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันลอยกระทง เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	200,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง	200,000	0	กองการศึกษาฯ
8	โครงการแห่พระประธานประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่พระประธานประจำปี 2568 เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	80,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
9	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2568 เช่นเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
10	โครงการอบรมชมรมะস্যูจร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชมรมะস্যูจร์ เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	60,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ประชาชนได้รับบริการ ส่งเสริมเกี่ยวกับ ธรรมะ	32,500	27,500	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	100,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดความเสียหายเกิดอัคคีภัย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดความเสียหายเกิดอัคคีภัย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การอบรมระดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	15,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝึกทักษะและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าการเช่าเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	20,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
4	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้และการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้ใช้รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เป็น	50,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บำบัดยาพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดตั้งศูนย์รวมขยะอันตราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์รวมขยะอันตราย แยกเป็น 1. ค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ จัดทำแผนปฏิบัติการ จำนวน 10,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำตู้รวบรวมและคัดแยกขยะพิษขยะอันตรายประจำชุมชน จำนวน 11 ชุด ตั้งไว้ 68,000 บาท	78,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน, ค่าฝึกอบรม, ค่ายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ, ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล, ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ เช่น ค่าจ้างหมากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือวัสดุการแพทย์ และทรัพย์สินอื่นๆ	450,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	180,000	270,000	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์การบำบัดยาพิษ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก สถานประกอบการสีเขียว เพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการรณรงค์รณรงค์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก สถานประกอบการสีเขียว เพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตามแผนงานโครงการฯ เช่น ด้านการคุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตังไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการบูรณาการ ประชาธิปไตยร่วมใจ คลองสอยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	สำหรับจัดดำเนินงานโครงการบูรณาการประชารัฐร่วมใจ คลองสอยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	25,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	แหล่งน้ำไม่เน่าเสียพืชผักตบชวา น้ำไม่เน่าเสีย	25,000	-	สำนักปลัด
5	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออื่น ๆ โดยยุงลายหรือแมลงอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่นกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้หรือประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออื่น ๆ โดยยุงลายหรือแมลงอื่น ๆ ฯลฯ	200,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเขตพื้นที่	99,220	100,780	สำนักปลัด
6	โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	สำหรับจัดดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , วัณโรควิทยา ศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ เคนมิกนิตน์ น่ายาต่างๆ อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย ฯลฯ เป็นต้น	10,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ชุมชนตำบลนาโพธิ์	สำหรับจัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนตำบลนาโพธิ์	20,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ในการจัดการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	20,000	0	สำนักปลัด
8	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-21	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-21 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน	420,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างชุมชน และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าค่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	20,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าค่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	กลุ่มสตรีได้รับการส่งเสริมอาชีพ	30,000	0	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	15,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถและค่ารถแท็กซี่ ค่ารถที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระดาษ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	300,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ	300,000	0	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระดาษค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา	197,000	53,000	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถและค่ารถแท็กซี่ ค่ากระดาษ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	120,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการได้มีโอกาสสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	120,000	0	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนารองศาพยาบาลนารี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	20,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการวันเกษตรและของดีตำบล นาโพธิ์ ประจำปี 2568	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเกษตรและของดีตำบล นาโพธิ์ ประจำปี 2568 เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน การจัดงาน เป็นต้น	250,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	เกษตรกรได้รับการ ยกระดับสินค้า ทางการเกษตรและ กระตุ้น ส่งเสริมการ ขายด้วยธุรกิจเกษตร	245,000	5,000	กองส่งเสริม การเกษตร
3	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	300,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	กลุ่มอาชีพได้รับการ ส่งเสริมความรู้ใน การพัฒนาอาชีพ	300,000	0	กองส่งเสริม การเกษตร
4	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืช เศรษฐกิจ ฯ	20,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	--อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	20,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	90,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	90,000	0	กองส่งเสริมการเกษตร
7	โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	30,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	เกษตรกรได้รับความรู้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	30,000	0	กองส่งเสริมการเกษตร
8	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	10,000	1 ต.ค. 67 ถึง กันยายน 68	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)

นางบุษบา ชนันทไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพรณวิภา ก้อนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โทร.๐-๔๓๙๘-๕๒๗๓

ที่ มค ๗๕๗๐๑/๑๒๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

๓.๒ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๐๖ (๒) แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงจัดทำประกาศผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศแนบท้ายเอกสารฉบับนี้ เพื่อรายงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางบุษบา ชนนไทย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....


(ลงชื่อ)


(นายวุฒิสักดิ์ อันทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

.....
.....


(ลงชื่อ)


(นางพรณวิภา ก้อนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

.....
.....


(ลงชื่อ)


(นายประสาน มาตรฐานเมือง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

