



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน)**

**(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
อำเภอกุตุรัง จังหวัดมหาสารคาม**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุตุรงค์ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย คำนวณ
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.	จัดอบรมและศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	320,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอกุตุรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการ จัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีอำเภอ กุตุรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ของที่ว่ากรมอำเภอกุตุรงค์ ที่ มค 1218/ว4448 ลง วันที่ 5 มิถุนายน 2567	30,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	อำเภอกุตุรงค์ได้ ดำเนินการจัดงานพระ ราชพิธี/รัฐพิธี	30,000	0	สำนักปลัด
3	จัดงานของดีอำเภอกุตุรงค์ประจำปี พ.ศ.2568 และ เฉลิมฉลองอำเภอกุตุรงค์ ครบรอบ 30 ปี	อุดหนุนตามโครงการจัดงานของดี อำเภอกุตุรงค์ประจำปี พ.ศ. 2568 และเฉลิมฉลองอำเภอ กุตุรงค์ ครบรอบ 30 ปี ตามหนังสือ ขอรับเงินอุดหนุนของที่ว่ากรมอำเภอ กุตุรงค์ ที่ มค 1218/ว452 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567	30,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	อำเภอกุตุรงค์ได้จัดงาน ของดีอำเภอกุตุรงค์ ประจำปี พ.ศ.2568 และเฉลิมฉลองอำเภอ กุตุรงค์ ครบรอบ 30 ปี	30,000	0	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
4	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภออุตรดิตถ์ จังหวัดมหาสารคาม	อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภออุตรดิตถ์ ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(สถานที่กลาง)อำเภออุตรดิตถ์ ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภออุตรดิตถ์ ที่ มค 0023.9/ว 129 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2567	50,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภออุตรดิตถ์) ได้มีงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภออุตรดิตถ์	50,000	0	สำนักงานปัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ - แรงต่ำ ถึงนาโพธิ์สงัด พรตอнок บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1	จุดหมุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำถึงนาโพธิ์สงัด พรตอнок บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- ดำเนินการแล้ว	248,954.76	1,045.24	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในตำบลนาโพธิ์	จุดหมุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในตำบลนาโพธิ์	500,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- ดำเนินการแล้ว	481,370.53	18,629.47	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ หมู่ที่ 20	จุดหมุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ หมู่ที่ 20	100,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- ดำเนินการแล้ว	93,964.19	6,035.81	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-21 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประกอบด้วยสายมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ ภายในตำบลนาโพธิ์	จุดหมุนให้แก่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-21 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประกอบด้วยสายมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ ภายในตำบลนาโพธิ์	200,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- ดำเนินการแล้ว	169,034.62	30,965.38	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย คำเบิกการ
1	โครงการปรับปรุงเขตอาคาร อเนกประสงค์ อบต.นาโพธิ์	ปรับปรุงเขตอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาโพธิ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ทน 0.90 เมตร จำนวน 1 แห่ง(รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	300,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ช้างโรงงานน้ำสิงห์ที่ ตะวันออกสายทาง ทล. ถึงบ้านหัว นาค้า หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้างโรงงานน้ำ สิงห์ทิศตะวันออก สายทาง ทล. ถึงบ้านหัวนา ค้ำ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	500,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านโนนเกษตร หมู่ ที่ 16 ถึงบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 84 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 420 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนด)	248,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	247,000	1,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวง 2300 ไปทางทิศเหนือ ถึงวัดป่าโพธิ์ชัย บ้านคูชัย หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวง 2300 ไปทางทิศเหนือ ถึงวัดป่าโพธิ์ชัย บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร อุ้กรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนำไฟฟ้าหนด)	498,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	496,000	2,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายหลวงถึงบ้านกุดเขือก ต.บ้านลาน) บ้านไพศาล หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายหลวง ถึงบ้านกุดเขือก ต.บ้านลาน) บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร อุ้กรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนำไฟฟ้าหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายฉวีล แสน พลา ถึงบ้านนายประเสริฐ ไวท่า หมู่ที่ 2	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายฉวีล แสนพลา ถึงบ้าน นายประเสริฐ ไวท่า - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 176 ตาราง เมตร คูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135 ตาราง เมตร คูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กาทหนด)	180,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นหลังโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น หลังโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 432 ตารางเมตร คูกรังไหล่ ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์กาทหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 จากบ้านคูชัย ถึง กม.7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายถวิล แสนพลา ถึงบ้านนายประเสริฐ ไวท่า - ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 จากบ้านคูชัย ถึง กม.7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร - ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 จากบ้านคูชัย ถึง กม.7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	396,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	394,000	2,000	กองช่าง

9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นข้างโรงเรียนบ้านหัวนาคำทางทิศเหนือถึง บ้านนางบ่ต แสงบ่ตลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นข้างโรงเรียนบ้านหัวนาคำทางทิศเหนือถึง บ้านนางบ่ต แสงบ่ตลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร ทุกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ก่กำหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 4 สายจากที่นายนายนิรัน ไชยบ่ง ถึงที่นายนายสง่า นามสีฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ก่กำหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	240,000	1,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกที่ตำบลหนองมนศรีนครินทร์เดิม หมู่ที่ 7 เส้นกลางบ้านหนองแห้งถึงลาดยางบ้านพัฒนา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกที่บถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- ดำเนินการแล้ว	240,000	1,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกที่ตำบลเดิม หมู่ที่ 19 จากบ้านโนนงาม ถึง ทล.23	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกที่บถนนเดิม บ้านโนนงาม ถึง ทล.23 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,146 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	499,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- ดำเนินการแล้ว	479,000	20,000	กองช่าง

13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกติกที่ถนนเดิม หมู่ที่ 9 จากถนน ทล.23 ถึง บ้านเนินสะอาด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกติกที่ถนนเดิม หมู่ที่ 9 จากถนน ทล.23 ถึง บ้านเนินสะอาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,146 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	499,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	478,500	20,500	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7,10,13	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7,10,13 โดยการลงลูกรังถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	248,000	2,000	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนนสายบ้านเนินถาวร หมู่ที่ 14 บริเวณที่นาทางสุภัญญา โทษาค ตำบลบ้านพิพัสต ต.ดอนกลาง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14 บริเวณที่นาทางสุภัญญา โทษาค ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	280,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่หนองจาง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่หนองจาง คุ่มบน จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	300,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสนามกีฬา ระดับอำเภอ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำสนามกีฬาระดับอำเภอ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 157 เมตร จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	403,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จากหน้าวัด ถึงบ้านนายวิจิต แก้วบุตตา	ก่อสร้างร่องระบายน้ำบนสมบัติ หมู่ที่ 11 จากหน้าวัด ถึงบ้านนายวิจิต แก้วบุตตา จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายประกอบ ลาหลง ถึงบ้าน นางนาง อุ่นแก้วหงษ์	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 จากหน้า บ้านนายประกอบ ลาหลง ถึงบ้านนางนาง อุ่นแก้วหงษ์ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนา โพธิ์กำหนด)	150,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
20	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคูชัย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนนถาวร หมู่ ที่ 14	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14 โดยการลาดยางแบบแอสฟัลติกทับ ถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 564 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	240,000	1,000	กองช่าง

21	โครงการถนนลาดยาง หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกติกกับถนนเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135.50 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 542 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ก้ำหนด)	20,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	231,000	9,000	กองช่าง
22	โครงการลงหินคลุกถนนจากบ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 15 ไปบ้านทีโพสิต ตำบลตอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย	ลงหินคลุกถนนจากบ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 15 ไปบ้านทีโพสิต ตำบลตอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,467 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,868 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ก้ำหนด)	500,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	494,500	5,500	กองช่าง
23	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรจากที่ดินที่ได้ของหมู่บ้านถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 บ้านฝั่ - บรือ บ้านหนองโตน หมู่ที่ 2	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรจากที่ดินที่ได้ของหมู่บ้านถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 บ้านฝั่ - บรือ บ้านหนองโตน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ก้ำหนด)	70,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	69,000	1,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
24	โครงการลาดยางแอสฟัลติกกับถนนเดิม จากหน้าบ้านบางประนอม สีหายุติ บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 ไปบ้านโนนทัน หมู่ที่ 4	ลาดยางแอสฟัลติกกับถนนเดิม จากหน้าบ้านบางประนอม สีหายุติ บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 ไปบ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ก้ำหนด)	478,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	468,000	19,000	กองช่าง
25	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างวัดหนองแวงพัฒนาทางทิศใต้ ถึงดอนปู่ตา	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างวัดหนองแวงพัฒนาทางทิศใต้ ถึงดอนปู่ตา - ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างวัดหนองแวงพัฒนาทางทิศใต้ ถึงดอนปู่ตา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร - ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างวัดหนองแวงพัฒนาทางทิศใต้ ถึงดอนปู่ตา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา	248,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง

26	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 21 จากที่ครองชีพ ถึงบ้านวังขอนจิก	0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนด)	69,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	69,000	-	กองช่าง
27	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านหนองโตนถึงตำบลภูเหล็ก (นาพ้อ หนัด อันทอง) บ้านหนองคูมทอง หมู่ที่ 20	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	150,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- ดำเนินการแล้ว	150,000	-	กองช่าง

28	<p>โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจาก หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ถึงหมู่ที่ 16 บ้านโนนเกษตร</p>	<p>- ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจาก หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ถึงหมู่ที่ 16 บ้านโนนเกษตร          1 บ้านโนนเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)</p>	500,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- ดำเนินการแล้ว	495,500	4,500	กองช่าง
29	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จาก ทล.23 ช่างรีสอที่เข้ ช่างรีสอที่เข้ทางทิศเหนือที่นายฤดี แสนศรี ฤดี แสนศรี พร้อมลงท่อตามสภาพพื้นที่</p>	<p>ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จาก ทล.23 ช่างรีสอที่เข้ ท่องไปทางทิศเหนือที่นายฤดี แสนศรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ลงท่อ คลส. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 16 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)</p>	140,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
30	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลนาโพธิ์	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในเขต ตำบลนาโพธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เส้นทางบงคันห้วยหัวนาคำตอนบน โดย การลงอุ้งกรังถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 902 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,706 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด)	100,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลนาโพธิ์	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในเขต ตำบลนาโพธิ์ บ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 15 เส้นทาง บ้านหนองโตน-ตำบลลูกเหล็กชวา ทาง โดยลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนด)	140,000	1 ต.ค. 68 ถึง ก.ย 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจุดเทียนส่องทาง	ดำเนินโครงการจุดเทียนส่องทาง เช่น จัดสถานที่ คำวิสาข์และอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	10,000	30 มีนาคม 69	เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา	10,000	0	กองการศึกษาฯ
2	โครงการฟื้นฟูส่วย ยิ้มสวย ประจำปี 2569	ดำเนินโครงการปฐมวัยเทศบาลเรียน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	10,000	15 ม.ค. 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	10,000	0	กองการศึกษาฯ
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดสถานที่ คำวิสาข์และอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	120,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม	0	120,000	กองการศึกษาฯ
4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	ดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	5,000	ส.ค. 68	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	0	5,000	กองการศึกษาฯ
5	โครงการปฐมวัยเทศบาลเรียน	ดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	5,000	12 พ.ค. 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	5,000	0	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ขังไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นที่ต้องครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสถานศึกษา ภายในสังกัด ดังนี้ 1.ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์ฯ ตั้งไว้ 539,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ฯ ตั้งไว้ 158,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ 3.ค่าหนังสือเรียน -ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 16,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 25,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 26,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 40,000 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	672,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	สถานศึกษาได้รับ การสนับสนุน	-	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการอบรมแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า นำหนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์	อบรมแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า นำหนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	10,000	10 ก.พ. 69	-ดำเนินการแล้ว-	10,000	0	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
8	คำอาหารเสริม(นม)	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ของคณาธิการส่วนตำบลนาโพธิ์ ในอัตราคนละ 7.51บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ จำนวน 260 วัน</li> <li>2.โรงเรียนบ้านหนองแหวนจำนวน 260 วัน</li> <li>3.โรงเรียนบ้านไพศาล(ถ้ำลอยอุทิศ) จำนวน 260 วัน</li> <li>4.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์จำนวน 260 วัน</li> <li>5.โรงเรียนบ้านหนองโดนจำนวน 260 วัน</li> <li>6.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จำนวน 260 วัน</li> <li>7.โรงเรียนบ้านหัวนาโคกโนนสมบูรณ์จำนวน 260 วัน</li> <li>8.โรงเรียนบ้านโนนสะอาดจำนวน 260 วัน</li> </ol>	1,471,264	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	เด็กเล็ก/นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดรับอาหารเสริม(นม)	1,002,907.25	468,356.75	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
9	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	<p>อุดหนุนเงินการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียน จำนวน 200 วันดังนี้</p> <p>(1)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแพน ตั้งไว้ 612,000 บาท</p> <p>(2)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านไพศาล ตั้งไว้ 233,000 บาท</p> <p>(3)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ตั้งไว้ 823,000 บาท</p> <p>(4)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโตน ตั้งไว้ 528,000 บาท</p> <p>(5)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งไว้ 524,000 บาท</p> <p>(6)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนา คำโนนสมปิติ ตั้งไว้ 319,000 บาท</p> <p>(7)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตั้งไว้ 287,000 บาท</p>	3,114,600	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน	2,334,678	779,922	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อุตสาหกรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการกีฬาหน้าโพธิ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหน้าโพธิ์คัพ ด้านยาเสพติด ได้แก่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	300,000	1 ธ.ค. 68	ประชาชนได้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	0	300,000	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการจัดงานอนุรักษ์การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดงานอนุรักษ์การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	120,000 โอนเพิ่ม 60,000	1 เม.ย. 69	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	180,000	0	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0	50,000	กอง การศึกษาฯ
4	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯนาโพธิ์-หนองแวง	ส่งเสริมความสามัคคี นักเรียนนำทักษะด้านกีฬามาใช้ปฏิบัติตามกฎ กติกา	30,000	2-9 ธ.ค. 68	นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	30,000	0	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	50,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	บวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ	50,000	0	กองการศึกษาฯ
6	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2568 เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	300,000	1 มิ.ย. 69	-ดำเนินการแล้ว-	300,000	0	กองการศึกษาฯ
7	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันลอยกระทง เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	200,000	1 พ.ย. 68 ถึง กันยายน 69	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	200,000	กองการศึกษาฯ
8	โครงการแห่พระประธานประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่พระประธานประจำปี 2568 เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	100,000 โอนเพิ่ม 40,000	31 ต.ค. 69	-ดำเนินการแล้ว-	140,000	0	กองการศึกษาฯ
9	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2568 เช่นเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	30,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	0-	30,000	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
10	โครงการอบรมธรรมะสัตบุรุษ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธรรมะสัตบุรุษ เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	60,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมเกี่ยวกับธรรมะ	32,500	27,500	กองการศึกษาฯ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างเสริมแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**  
**แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	100,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดอัคคีภัย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดความเสียหายเกิดอัคคีภัย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การอบรมระดับท้องถิ่นให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	15,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์สำหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	20,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าการเช่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	50,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างเสริมแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน,ค่าฝึกอบรม,ค่ายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ,ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล,ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำถังดับเพลิง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด,ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือวัสดุการแพทย์ และทรัพย์สินอื่นๆ	500,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	--อยู่ระหว่างดำเนินการ--	-	สำนักปลัด
2	โครงการธรรมนูญสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานประกอบการสีเขียว เพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามแผนงานโครงการฯ เช่น ด้านการคุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น	สำหรับจัดดำเนินการธรรมนูญสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานประกอบการสีเขียว เพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามแผนงานโครงการฯ เช่น ด้านการคุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น	35,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-ดำเนินการ-	35,000	-	สำนักปลัด
3	โครงการบูรณาการ ประชากรร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	สำหรับจัดดำเนินการบูรณาการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	25,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-ดำเนินการ-	24,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ โดยยุกลงน้ำโดยยุกลงน้ำหรือแมลงอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้หรือประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อไวรัสไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ โดยยุกลงน้ำหรือแมลงอื่นๆ ฯลฯ	300,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเขตพื้นที่	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	สำนักปลัด
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชน เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	สำหรับจัดดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , วัณโรควิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ไม้ยาต่างๆ อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย ฯลฯ เป็นต้น	15,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-ดำเนินการ-	15,000	-	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนตำบลนาโพธิ์	สำหรับจัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนตำบลนาโพธิ์	30,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-ดำเนินการ-	30,000	0	สำนักปลัด
7	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-21	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-21 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน	420,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างเสริมเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
แผนงาน สร้างเสริมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าค่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ใช้บริการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	20,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าค่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ใช้บริการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	30,000 โอมเพิ่ม 20,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	กลุ่มสตรีได้รับการส่งเสริมอาชีพ	30,000	0	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ดูแลเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	20,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	300,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ	300,000	0	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการบูรณาการร่วมศึกษานโยบายผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการศึกษานโยบายผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา	197,000	53,000	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	120,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	ผู้พิการ ผู้ดูแล ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับบริการที่จำเป็น	120,000	0	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานด้านบริหารส่วนงานไอที ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความสำเร็จให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสด และการใช้ปุ๋ยเคมี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสด และการใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	20,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	20,000	-	กองส่งเสริมการเกษตร
2	โครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2568	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2568 เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	250,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	เกษตรกรได้รับการยกระดับสินค้าทางการเกษตรและกระตุ้น ส่งเสริมการขยายตัวธุรกิจเกษตร	250,000	-	กองส่งเสริมการเกษตร
3	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	300,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาอาชีพ	300,000	-	กองส่งเสริมการเกษตร
4	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ฯ	20,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ-	20,000	-	กองส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	20,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	20,000	-	กองส่งเสริมการเกษตร
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	90,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	90,000	0	กองส่งเสริมการเกษตร
7	โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	30,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	เกษตรกรได้รับความรู้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	30,000	0	กองส่งเสริมการเกษตร
8	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	10,000	1 ต.ค. 68 ถึง กันยายน 69	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)

มณฑล

(นางงุณษา ขันนุไทย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางพรณิภา ก้อนทอง)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โทร.๐-๔๓๗๐-๖๐๕๘

ที่ มค ๗๕๗๐๑/๑๗๓

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

### ๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

๓.๒ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๐๖ (๒) แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

### ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงจัดทำประกาศผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศแนบท้ายเอกสารฉบับนี้ เพื่อรายงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางบุษบา ชนนไทย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)



(นายบรรเจ็ด หงษ์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



(ลงชื่อ)



(นางพรณวิภา ก้อนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


(ลงชื่อ)



(นายประสาน มาตรเมือง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



(ลงชื่อ)



(นายเรืองฤทธิ์ จันทรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
เรื่อง รายงานติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๐๖ (๒) แสดงผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์